


«УТВЕРЖДАЮ»  
первый заместитель министра  
строительного комплекса  
Московской области



А.В. Куприянов

« \_\_\_ » августа 2017 года.

## ПРОТОКОЛ

**совещания, по вопросу обеспечения ООО «РамСтрой» прав и имущественных интересов граждан – участников долевого строительства жилого дома по адресу: по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 1 (поз. №№ 5, 6, 7, 8, 9 и подземная автостоянка).**

г. Красногорск  
бульвар Строителей, д. 4

02 августа 2017 год

### **Присутствуют:**

#### **от Министерства строительного комплекса Московской области:**

Куприянов Андрей Викторович – первый заместитель министра;

Ковалев Юрий Петрович – начальник Управления государственного контроля в области долевого строительства

Жигачева Елена Алексеевна – консультант Управления государственного контроля в области долевого строительства

#### **от Главного управления государственного строительного надзора Московской области:**

Винников Игорь Николаевич – заместитель начальника управления по надзору за строительством

#### **от Администрации Раменского муниципального района Московской области:**

Воробьев Николай Сергеевич – первый заместитель главы

#### **от ООО «РамСтрой»:**

Сухоруков Олег Вячеславович – генеральный директор

#### **от ООО «Синком»:**

Садовник Андрей Павлович – учредитель

#### **Участники долевого строительства:**

Друзина Ирина

Заболоцкая Елена

Рассмотрены вопросы завершения строительства объектов по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 1 (поз. №№ 5, 6, 7, 8, 9) (застройщик ООО «РамСтрой»). Строительство объектов по поз. 5, 6 завершено. В соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации Министерством строительного комплекса Московской области выданы разрешения на ввод объектов в эксплуатацию:

- Позиция 5 – RU50-59-8491-2017 от 04.07.2017;

- Позиция 6 – RU50-59-8491-2017 от 04.07.2017.  
На объектах поз. 7, 8, 9 проводится устранение выявленных нарушений.

**По итогам совещания приняты следующие согласованные решения:**

1. ООО «РамСтрой»:

- поз. 5, 6 – оповестить участников долевого строительства о завершении строительства и о готовности объекта долевого строительства к передаче, а также о необходимости принятия объекта долевого строительства: поз. 5 с 14.08.2017, поз. 6 с 16.08.2017;

- поз. 5 – устранить недостатки на территории мест общественного пользования до 01.09.2017;

- по итогам совещания в Сбербанке России 04.08.2017 подготовить документы, необходимые для оплаты работ генерального подрядчика ООО «Синком»;

- поз. 7, 8, 9 – направить в Министерство строительного комплекса Московской области документы для получения продления разрешений на строительство.

- поз. 7, 8, 9 – возобновить работы на объектах с 01.09.2017, ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года.

2. Администрация Раменского муниципального района:

- взять на контроль выполнение застройщиком поручений, принятых на совещании;

- довести до участников долевого строительства информацию о решениях, принятых на совещании.

Протокол вел:



Е.А. Жигачева

